



COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino



Determinazione del Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

**N. 1734
del
17/11/2025**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 90 del 10.11.2025 a favore della ditta COGEDIL S.r.l. relativa ai lavori di Ammodernamento del Palazzo Comunale – nuovo impianto di condizionamento e relative alimentazioni (primo intervento) - CUP J75B24001370004 – CIG B56E853785 – appaltati alla ditta COGEDIL S.r.l. di P.zza Martiri n. 10 - 10022 Carmagnola (TO) – P Iva 10383890018. Approvazione Stato Finale dei Lavori, Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione. Accettazione polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo.

Il Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

- Visto il Decreto Sindacale n. 865 del 18.12.2024 con cui il Sindaco conferiva alla Sig.ra Monica Arch. VERONESE, l'incarico per la posizione organizzativa "Settore Ambiente Lavori Pubblici Patrimonio e Manutenzioni", attribuendogli tutte le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Premesso che:
 - con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni n. 1083 del 10.07.2024 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto dei lavori di "Ammodernamento del Palazzo Comunale (rifacimento impianto elettrico e posa condizionatori)" il Geom. Mirella SCALISE, quale istruttore tecnico del medesimo settore;
 - con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni n. 1169 del 23.07.2024, è stato affidato il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica generale e progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinamento in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e assistenza al collaudo del 1° lotto, per la realizzazione dell'intervento denominato: "Ammodernamento del Palazzo Comunale (rifacimento impianto elettrico e posa condizionatori)", dietro compenso complessivo di € 26.068,02, allo Studio Curcio Remonda Ingegneri Associati con sede in Via Paolo Veronese n. 216/5 – 10148 Torino, (P.Iva 08534280014);
 - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 27.01.2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo, dei lavori di "Ammodernamento del Palazzo Comunale – nuovo impianto di condizionamento e relative alimentazioni (primo intervento) CUP J75B24001370004", a firma dell'Ing. Alessandro REMONDA dello Studio Curcio Remonda Ingegneri Associati con sede in Via Paolo Veronese n. 216/5 – 10148 Torino, (P.Iva 08534280014), dell'importo complessivo di € 380.000,00 così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggette a ribasso)	
a) Importo lavori a corpo – esclusa manodopera	€ 191.945,05
b) Importo manodopera	€ 77.795,14
c) oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 6.021,65
d) importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	€ -
e) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	€ -
Totale a corpo	€ 275.761,84
B) Somme a disposizione della Stazione appaltante per:	
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ -
3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ -
4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 2.520,60
5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2	€ 2.460,87
6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€ 8.272,86

7) acquisizione aree o immobili, indennizzi	€	-
8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	14.935,73
9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€	6.029,40
10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	€	5.815,24
11) eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
12) spese per pubblicità	€	250,00
13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€	-
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	-
15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€	-
16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€	-
17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	€	-
18) I.V.A. 22% su spese tecniche	€	3.285,86
19) I.V.A. sui lavori	€	60.667,60
TOTALE COMPLESSIVO A+B	€	380.000,00

- con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni n. 340 del 26.02.2025 i lavori, a seguito di procedura negoziata sono stati affidati alla ditta COGEDIL S.r.l. – P.zza Martiri n. 10 - 10022 Carmagnola (TO) – P Iva 10383890018 l'esecuzione dei lavori di “*Ammodernamento del Palazzo Comunale (rifacimento impianto elettrico e posa condizionatori)*”, per un importo di €239.664,16, oltre € 6.021,65 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 245.685,81, oltre Iva al 22% per €54.050,88 per un totale complessivo di € **299.736,69**;
- con medesima Determinazione n. 340/2025 il quadro complessivo dei lavori è stato così rideterminato:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggette a ribasso)	
a) Importo lavori a corpo inclusa manodopera	€ 239.664,16
b) Importo manodopera € 77.795,14	
c) oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 6.021,65
d) importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	€ -
e) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	€ -
Totale a corpo	€ 245.685,81
B) Somme a disposizione della Stazione appaltante per:	
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ -
3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ -
4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 2.520,60
5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2	€ 2.460,87
6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€ 426,43
7) acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ -
8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 21.367,23
9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€ 6.029,40
10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	€ 5.815,24
11) eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
12) spese per pubblicità	€ 250,00

13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€	-
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	-
15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€	-
16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€	-
17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	€	-
18) I.V.A. 22% su spese tecniche	€	4.700,79
19) I.V.A. sui lavori	€	54.050,88
Economia del ribasso d'asta	€	36.692,75
TOTALE COMPLESSIVO A+B	€	380.000,00

- Richiamato il contratto d'appalto in forma di scrittura privata n. 30 in data 04.04.2025;
- Visto il verbale di inizio lavori, datato 02.04.2025;
- Richiamati:
 - il C.I.G. dei lavori è **B56E853785**;
 - CUP dei lavori è **J75B24001370004**;
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 26.06.2025 con cui è stata approvata la modifica al contratto principale dei lavori, il cui quadro economico rispetto alla Determinazione n. 340 del 26.02.2025, viene aggiornato nel seguente modo:

LAVORI	Agg. con Det. n. 340/2025	PERIZIA	DIFFERENZA
a) Importo lavori a corpo inclusa manodopera	€ 239.664,16	€ 269.173,08	€ 29.508,92
b) Importo manodopera € 77.795,14			
c) oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 6.021,65	€ 6.651,65	€ 630,00
d) importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	€ -		
e) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	€ -		

Totale a corpo	€ 245.685,81	€ 275.824,73	€ 30.138,92
B) <i>Somme a disposizione della Stazione appaltante per:</i>	€ -		
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -		
2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ -		
3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ -		
4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 2.520,60	€ -	
5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2	€ 2.460,87	€ -	
6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€ 426,43	€ -	
7) acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ -		
8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 21.367,23	€ 25.735,23	€ 4.368,00
9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora	€ 6.029,40	€ 6.029,40	

dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice			
10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	€ 5.815,24	€ 5.815,24	
11) eventuali spese per commissioni giudicatrici			
12) spese per pubblicità	€ 250,00	€ 250,00	
13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€ -	€ -	
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ -	€ -	
15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€ -	€ -	
16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ -	€ -	
17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	€ -	€ -	
18) I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 4.700,79	€ 5.661,75	€ 960,96
19) I.V.A. sui lavori	€ 54.050,88	€ 60.681,44	€ 6.630,56
Economia del ribasso d'asta	€ 36.692,75	€ 2,21	-
TOTALE COMPLESSIVO A+B	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 42.098,45

- Vista la propria Determinazione n. 995 del 02.07.2025 con cui la somma complessiva di cui alla modifica contrattuale € 30.138,92 per lavori al netto del ribasso d'asta (comprensivi di oneri della sicurezza) del 11,15% oltre I.V.A. al 22% di € 6.630,56 per un totale complessivo di € 36.769,49, in favore ditta COGEDIL S.r.l. – P.zza Martiri n. 10 - 10022 Carmagnola (TO) – P Iva 10383890018, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto d'appalto in forma di scrittura privata n. 30 in data 04.04.2025 e dell'atto di sottomissione sottoscritto in data 10.04.2025, pertanto la somma è stanziata alla **Missione 01** - Servizi istituzionali, generali e di gestione, **Programma 02** - Segreteria generale, **Titolo 2** - Spese in conto capitale, **Macroag. 202** - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, **livello 4 - U.2.02.01.09.000** - Beni immobili, **livello 5 - U.2.02.01.09.999** - Beni immobili n.a.c., ex cap. 2931.70 INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO NEL PALAZZO COMUNALE (FINANZIATO AVANZO 2023 LIBERO) per € 300.000,00 e cap. 2931.80 INSTALLAZIONE IMPIANTO DI

CONDIZIONAMENTO NEL PALAZZO COMUNALE (FINANZIATO PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE 2024 E = 750) FPV per € 80.000,00, conto gestione competenza del bilancio di previsione 2025;

- Dato atto che con propria Determinazione n. 1154 del 28.07.2025 è stato approvato il 1° stato d'avanzamento lavori redatto dal D.L. Ing. Alessandro REMONDA da cui risulta che alla data del 30.06.2025, sono stati eseguiti lavori per € 177.823,36, al lordo del ribasso d'asta del **11,15%** per un importo netto di €157.996,06 oltre € 3.059,76 per oneri di sicurezza, per un importo totale di € 161.055,82, nonché il 1° certificato di pagamento redatto in data 10.07.2025, dal Responsabile del Progetto Geom. Mirella SCALISE, a favore della ditta aggiudicataria di € 160.250,54 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni), oltre l'IVA al 22% pari ad € 35.255,12 per un totale di **€ 195.505,65**;
- Dato atto che con propria Determinazione n. 1356 del 16.09.2025 è stato approvato il 2° stato d'avanzamento lavori, redatto dal D.L. Ing. Alessandro REMONDA, da cui risulta che alla data del 29.08.2025 sono stati eseguiti lavori per € 289.098,26, al lordo del ribasso d'asta del **11,15%** per un importo netto di €256.863,80 oltre € 4.988,74 per oneri di sicurezza, per un importo totale di € 260.543,28, a cui va dedotta la somma di cui al 1° SAL di € 160.250,54 per un totale di € 100.292,74 oltre I.V.A. al 22%, nonché il 2° certificato di pagamento redatto in data 10.09.2025, dal Responsabile del Progetto Geom. Mirella SCALISE, a favore della ditta aggiudicataria di € 100.292,74 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni), oltre l'IVA al 22% pari ad € 22.064,40 per un totale di **€ 122.357,14**;
- Dato atto che, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 05.09.2025 e quindi in tempo utile, considerate le sospensioni lavori;
- Vista la dichiarazione rilasciata in data 24.09.2025 dal Responsabile del Progetto Geom. Mirella Scalise dalla quale risulta che la ditta COGEDIL S.r.l. non ha ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopraccitati e che non esistono atti impeditivi di altro genere;
- Visto l'avviso ai creditori emesso in data 24.09.2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2011;
- Vista la lettera n. 23893 di prot. in data 24.09.2025 con la quale è stato richiesto all'Ispettorato del Lavoro di Torino di accertare che l'impresa abbia ottemperato agli obblighi di legge;
- Vista la RELAZIONE sul CONTO FINALE e CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE redatto in data 21.10.2025 e trasmesso con nota prot. n. 27184 del 24.10.2025 dal D.L. Ing. Alessandro REMONDA, dal quale risulta un CREDITO RESIDUO di € 15.281,46 oltre I.V.A. al 22% per complessivi **€ 18.643,38**;
- Dato atto che l'impresa ha firmato il conto finale senza riserve;
- Vista la polizza fidejussoria n. 06/01/26/3247268 sottoscritta in data 31.10.2025 a valere dal 21.10.2025, della FINANZIARIA ROMANA S.p.A. di ROMA, a garanzia del credito residuo par ad **€19.389,12**, già maggiorati degli interessi legali e che tale polizza avrà scadenza in data 21.10.2027;
- Vista l'autorizzazione emessa in data 03.11.2025 con la quale il RUP autorizza il pagamento del credito residuo alla ditta Alessandro REMONDA, pari ad € 15.281,46 oltre I.V.A. al 22% per complessivi **€18.643,38**;
- Vista la fattura elettronica n. 90 del 10.11.2025 emessa dalla ditta COGEDIL S.r.l., pervenuta in data 11.11.2025 e registrata al protocollo generale con il n. 28975, ammontante ad € 15.281,46 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 3.361,92 per complessivi **€ 18.643,38** inerente la RATA a SALDO, quale CREDITO RESIDUO;
- Richiamato il comma 629 lettera b) dell'articolo 1 della Legge 23.12.2014, n.ro 190 "legge di stabilità 2015" che ha introdotto, dal 1° gennaio 2015 il meccanismo, cosiddetto "split payment" secondo il quale per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti locali per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia

d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo le modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

- Visto il comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 7 del 09.01.2015 nel quale si anticipa che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale 27 del 03.02.2015;
- Ritenuto pertanto, a fronte della fattura soprarichiamata n. 3/00 del 31.01.2023 di disporre l'accantonamento dell'IVA pari ad € 79,17 all'apposita risorsa del bilancio di previsione 2024, allocata tra le entrate per conto terzi" che verrà versata all'Erario con le modalità stabilite dal sopracitato decreto in particolare gli art.li 4 e 9;
- Visto il D.U.R.C. On Line, richiesta del 11.08.2025, protocollo documento INAIL n. 50320159 (scadenza validità 09.12.2025), dal quale si evince che la ditta COGEDIL S.r.l. è in regola con i versamenti dei contributi I.N.P.S. I.N.A.I.L. e CNCE;
- Visto il DURC di congruità di cui al D.M. 143 del 25.06.2021, trasmesso dalla ditta appaltatrice COGEDIL S.r.l. e rilasciato dalla Cassa Edile in data 24.10.2025 protocollo di attestazione n. 202505053TO00/3, il quale per il cantiere in oggetto la verifica di manodopera relativa alle sole opere edili risulta positiva;
- Dato atto che:
 - è stata verificata la non applicabilità dell'art. 4 del D.L. 26.10.2019 n. 124 (contrasto illecita somministrazione di manodopera);
 - DOVRA' essere effettuato l'accertamento di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e s.m.i.;
- Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
- Dato atto che il RUP è il Geom. Mirella SCALISE;
- Vista la dichiarazione sul tracciamento delle attività connesse al procedimento amministrativo firmata dall'Arch. Monica VERONESE in qualità di figura alla quale compete l'adozione del provvedimento finale e dall'Istruttore Geom. Mirella SCALISE in qualità di Responsabile del Progetto dell'opera pubblica, che si allega al presente provvedimento;
- Richiamate:
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 23.12.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2025;
- Accertata l'istruttoria favorevole da parte del RUP – Geom. Mirella SCALISE;
- Visti:
 - il Nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici per adeguamento al DPR 13.06.2023 n.81, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 11.09.2025;
 - il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 24.03.2025 e s.m.i.;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

- 1) di approvare la RELAZIONE sul CONTO FINALE e CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE, redatto in data 21.10.2025 e trasmesso con nota prot. n. 27184 del 24.10.2025 dal D.L. Ing. Alessandro REMONDA, dal quale risulta un CREDITO RESIDUO di € 15.281,46 oltre I.V.A. al 22% per complessivi € **18.643,38**;
- 2) di accettare, la polizza fidejussoria n. 06/01/26/3247268 sottoscritta in data 31.10.2025 a valere dal 21.10.2025, della FINANZIARIA ROMANA S.p.A. di ROMA, a garanzia del credito residuo par ad **€19.389,12**, già maggiorati degli interessi legali e che tale polizza avrà scadenza in data 21.10.2027;
- 3) di liquidare la spesa di € **18.643,38**, quale sopra esposta e di autorizzare il competente servizio ad emettere i mandati di pagamento a favore della ditta COGEDIL S.r.l. da cui va dedotto l'importo dell'IVA, pari ad € **3.361,92**, da versare all'Erario, con imputazione alla **Missione 01** - Servizi istituzionali, generali e di gestione, **Programma 02** - Segreteria generale, **Titolo 2** - Spese in conto capitale, **Macroag. 202** - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, **livello 4** - **U.2.02.01.09.000** - Beni immobili, **livello 5** - **U.2.02.01.09.999** - Beni immobili n.a.c., ex cap. 2931.70 INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO NEL PALAZZO COMUNALE (FINANZIATO AVANZO 2023 LIBERO) per € 300.000,00 e cap. 2931.80 INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO NEL PALAZZO COMUNALE (FINANZIATO PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE 2024 E = 750) FPV per € 80.000,00, conto gestione competenza del bilancio di previsione 2025;
- 4) di dare atto che, il versamento dell'importo di € 3.361,92 avverrà con le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale 27 del 03.02.2015;
- 5) di dare atto che DOVRA' essere effettuato l'accertamento di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e s.m.i.;
- 6) di dare atto che, verrà effettuata sul sito web dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – la prescritta pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
- 7) di dare atto che il RUP è il Geom. Mirella SCALISE;
- 8) di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per il pagamento delle suddette somme.

A norma dell'art 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è l'istruttore tecnico Geom. Mirella SCALISE e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 011/9954547.

Il Responsabile Settore Ambiente, Lavori
Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni
Firmato Digitalmente
VERONESE Arch. Monica