

Piemonte

regione

Torino

provincia

Volpiano

Comune

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PEDONE IN VIA CIRIE'-II lotto

Progetto

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica

categoria progetto

COMUNE DI VOLPIANO

R.P.U.: Geom. Mirella Scalise

Ufficio Tecnico - Servizio Lavori Pubblici

committente

Cronoprogramma

12/06/2026

00

R07

oggetto

data

revisione

elaborato

ENRICO CAVAPOZZI

Ing. ENRICO CAVAPOZZI

Via Aldo Moro, 1 – BRA

0172/432613 – fax 0172/1910322

mail: enrico@cavapozzi.com

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

41874 Dott. Ing. Enrico Cavapozzi

timbro e firma

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ID	Lavorazione / Fase di Cantiere	Durata (gg)	Inizio	Fine	Note / Propedeuticità	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
F1	Allestimento cantiere, segnaletica temporanea e tracciamenti	5	1	5	-									
F2	Intubamento fossato (scavo, posa condotta autoportante, rinterro)	22	6	15	Priorità assoluta per creare il piano del marciapiede									
F3	Adeguamento, sostituzione e messa in quota pozzetti/caditoie	10	24	33	Inizia in parallelo alla fine dell'intubamento									
F4	Scavo e formazione nuovo cassonetto stradale	27	28	54	Inizia in parallelo alla fine sistemazione pozzetti									
F5	Bonifica e stabilizzazione aree sterrate limitrofe a Via Ciriè	7	51	57	Inizia in parallelo alla realizzazione cassonetto stradale									
F6	Formazione nuovo marciapiede in autobloccanti (lato civici dispari)	18	53	70	Richiede il completamento del piano sopra il fossato									
F7	Realizzazione attraversamenti pedonali a raso (opere civili)	6	66	71	Parzialmente in parallelo con i marciapiedi									
F8	Scarifica (fresatura) del sedime stradale esistente (200 m)	4	72	75	Da fare subito prima delle asfaltature finali									
F9	Asfaltatura (Tappeto di usura/binder su strada, via pedonale e aree Via Ciriè)	8	76	83	Fase concentrata per ridurre i disagi al traffico									
F10	Posa segnaletica verticale, tracciamento segnaletica orizzontale	5	84	88	Richiede la maturazione del tappeto d'usura (2-3 gg)									
F11	Smobilitazione cantiere, pulizia finale e collaudo	2	89	90	-									

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ID	Lavorazione / Fase di Cantiere	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	G20	G21	G22	G23	G24	G25	G26	G27	G28	G29	G30	G31	G32	G33	G34	G35	G36	G37	G38
F1	Allestimento cantiere, segnaletica temporanea e tracciamenti																													
F2	Intubamento fossato (scavo, posa condotta autoportante, rinterro)																													
F3	Adeguamento, sostituzione e messa in quota pozzetti/caditoie																													
F4	Scavo e formazione nuovo cassonetto stradale																													
F5	Bonifica e stabilizzazione aree sterrate limitrofe a Via Ciriè																													
F6	Formazione nuovo marciapiede in autobloccanti (lato civici dispari)																													
F7	Realizzazione attraversamenti pedonali a raso (opere civili)																													
F8	Scarifica (fresatura) del sedime stradale esistente (200 m)																													
F9	Asfaltatura (Tappeto di usura/binder su strada, via pedonale e aree Via Ciriè)																													
F10	Posa segnaletica verticale, tracciamento segnaletica orizzontale																													
F11	Smobilitazione cantiere, pulizia finale e collaudo																													

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ID	Lavorazione / Fase di Cantiere	G39	G40	G41	G42	G43	G44	G45	G46	G47	G48	G49	G50	G51	G52	G53	G54	G55	G56	G57	G58	G59	G60	G61	G62	G63	G64	G65	G66	G67
F1	Allestimento cantiere, segnaletica temporanea e tracciamenti																													
F2	Intubamento fossato (scavo, posa condotta autoportante, rinterro)																													
F3	Adeguamento, sostituzione e messa in quota pozzetti/caditoie																													
F4	Scavo e formazione nuovo cassonetto stradale																													
F5	Bonifica e stabilizzazione aree sterrate limitrofe a Via Ciriè																													
F6	Formazione nuovo marciapiede in autobloccanti (lato civici dispari)																													
F7	Realizzazione attraversamenti pedonali a raso (opere civili)																													
F8	Scarifica (fresatura) del sedime stradale esistente (200 m)																													
F9	Asfaltatura (Tappeto di usura/binder su strada, via pedonale e aree Via Ciriè)																													
F10	Posa segnaletica verticale, tracciamento segnaletica orizzontale																													
F11	Smobilitazione cantiere, pulizia finale e collaudo																													

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ID	Lavorazione / Fase di Cantiere	G68	G69	G70	G71	G72	G73	G74	G75	G76	G77	G78	G79	G80	G81	G82	G83	G84	G85	G86	G87	G88	G89	G90
F1	Allestimento cantiere, segnaletica temporanea e tracciamenti																							
F2	Intubamento fossato (scavo, posa condotta autoportante, rinterro)																							
F3	Adeguamento, sostituzione e messa in quota pozzetti/caditoie																							
F4	Scavo e formazione nuovo cassonetto stradale																							
F5	Bonifica e stabilizzazione aree sterrate limitrofe a Via Ciriè																							
F6	Formazione nuovo marciapiede in autobloccanti (lato civici dispari)																							
F7	Realizzazione attraversamenti pedonali a raso (opere civili)																							
F8	Scarifica (fresatura) del sedime stradale esistente (200 m)																							
F9	Asfaltatura (Tappeto di usura/binder su strada, via pedonale e aree Via Ciriè)																							
F10	Posa segnaletica verticale, tracciamento segnaletica orizzontale																							
F11	Smobilitazione cantiere, pulizia finale e collaudo																							