



COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino



Determinazione del Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

**N. 654
del
23/04/2024**

OGGETTO: LAVORI DI RICOSTRUZIONE SCOGLIERE, MOVIMENTAZIONE MATERIALE D'ALVEO E TAGLIO VEGETAZIONE IN DESTRA OROGRAFICA DEL TORRENTE MALONE NEI PRESSI DI VIA MOLINO/LOC. CASCINA BRUCIATA. CUP J78H23000510006 - appaltati alla ditta TERRA CON. S.r.l. di Carmagnola (TO) – CIG A03760E2DC. Approvazione 1° stato d'avanzamento lavori (corrispondente al finale), certificato di pagamento n. 1. Liquidazione fattura n. 15 a favore della ditta TERRA CON. S.r.l.

Il Responsabile del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

- Visto il Decreto Sindacale n. 838 del 22.12.2023 con il quale il Sindaco conferisce all'Arch. Monica VERONESE, categoria D, posizione giuridica D3, pos. Es. D5 tutte le funzioni di Posizione Organizzativa di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 di pertinenza del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni.
- Premesso che:
 - con Determinazione n. 592 del 30.03.2023 è stato accertato il contributo di € 50.000,00 per l'anno 2023 è stato accertato sul TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - TIPOLOGIA 0200 Contributi agli investimenti – CATEGORIA 0100 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Pubbliche, alla risorsa 1610 denominata "CONTRIBUTO REGIONALE PIEMONTE PER INTERVENTI TORRENTE MALONE D.D. 3875 22/12/2021 SETTORE DIFESA DEL SUOLO (u= 3170);
 - con Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 20.11.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei LAVORI DI RICOSTRUZIONE SCOGLIERE, MOVIMENTAZIONE MATERIALE D'ALVEO E TAGLIO VEGETAZIONE IN DESTRA OROGRAFICA DEL TORRENTE MALONE NEI RPSSI DI VIA MOLINO/LOC. CASCINA BRUCIATA dell'importo complessivo ammonta ad €103.000,00 così distinto:

Lavori a base d'asta	€ 62.567,56
di cui	
- Per lavori	€ 45.474,55
- Per manodopera lorda	€ 17.093,01
- Per manodopera netta	€ 13.512,26
Oneri per la sicurezza	€ 2.850,41
Attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa	€ -
	€ 65.417,97
Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale	€ 1.308,36
Totale lavori	€ 66.726,33
Somme a disposizione	
b1 Lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto	€ -
b2 Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguire ai diversi livelli di prog. a cura della S.A.	€ -
b3 Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguire ai diversi livelli di prog. a cura del progettista	€ -
b4 Allacciamenti a pubblici servizi e superamento interf.	€ -
b5 Imprevisti	€ 5.338,11
b6 accantonamenti per revisione prezzi	€ 1.334,53
b7 Acquisizione aree o immobili indennizzi	€ 1.307,25
b8 Spese tecniche compresa CNPAIA	
b8.1/2 Progettazione esecutiva e coordinamento sic. prog.	€ 3.615,70
b8.3 Direzione lavori, contabilità e coordinamento sic. Esecuz	€ 3.688,85
b8.4 Spese recupero ittofauna	€ 2.000,00
b8.5 Incentivo alle funzioni tecniche	€ 1.334,53
b9 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di supporto al RUP, e di verifica e validazione (compresa CNPAIA ed IVA)	€ 1.142,92
b11 Spese per commissioni giudicatrici	€ -

b12	Spese per pubblicità	€	225,00
b13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali	€	-
b14	Collaudi specialistici	€	-
b15	Spese per la verifica preliminare archeologica	€	-
b16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€	-
b17	Spese per opere artistiche	€	-
b18	I.V.A.		
b18.1	Su lavori 22%	€	14.679,79
b18.2	Su spese tecniche 22%	€	1.607,00

Totale somme a disposizione € **36.273,67**

TOTALE COMPLESSIVO € **103.000,00**

- con Determinazione n. 2126 del 20.12.2023, a seguito di procedura diretta su piattaforma TRASPARE i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta TERRA CON S.r.l, con sede legale in Carmagnola, alla via Giovanni AGNELLI n. 71 (P.Iva 09093770015) le attività in parola per un importo di € 60.682,12 oltre oneri della sicurezza di € 2.850,41 per complessivi € 63.532,53 oltre IVA al 22% per € 13.977,16 per tu totale complessivo di € 77.509,69;
- con medesima Determinazione n. 2126/2023 il quadro complessivo dei lavori è stato così rideterminato:

Lavori al netto del ribasso € 60.682,12
di cui per opere di mitigazione e di compensazione
dell'impatto ambientale e sociale € 1.308,36

Oneri per la sicurezza € 2.850,41
Attuazione di misure volte alla prevenzione e
repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa € -

Totale lavori € **63.532,53**

Somme a disposizione

b1	Lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto	€	-
b2	Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguire ai diversi livelli di prog. a cura della S.A.	€	-
b3	Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguire ai diversi livelli di prog. a cura del progettista	€	-
b4	Allacciamenti a pubblici servizi e superamento interf.	€	-
b5	Imprevisti	€	5.338,11
b6	accantonamenti per revisione prezzi	€	1.334,53
b7	Acquisizione aree o immobili indennizzi	€	1.307,25
b8	Spese tecniche compresa CNPAIA		
b8.1/2	Progettazione esecutiva e coordinamento sic. prog.	€	3.615,70
b8.3	Direzione lavori, contabilità e coordinamento sic. Esecuz	€	3.688,85
b8.4	Spese recupero ittofauna	€	2.000,00
b8.5	Incentivo alle funzioni tecniche	€	1.334,53
b9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di supporto al RUP, e di verifica e validazione (compresa CNPAIA ed IVA)	€	1.142,91
b11	Spese per commissioni giudicatrici	€	-
b12	Spese per pubblicità	€	35,00
b13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico		

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali	€	-
b14 Collaudi specialistici	€	-
b15 Spese per la verifica preliminare archeologica	€	-
b16 Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€	-
b17 Spese per opere artistiche	€	-
b18 I.V.A.		
b18.1 Su lavori 22%	€	13.977,16
b18.2 Su spese tecniche 22%	€	1.607,00
ECONOMIE DEL RIBASSO D'ASTA	€	4.086,43
Totale somme a disposizione	€	39.467.47

TOTALE COMPLESSIVO € 103.000,00

e tale somma complessiva dell'appalto è stata impegnata alla Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – Programma 01 - Difesa del suolo – Titolo 2 - Spese in conto capitale – Macrog. 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni – Livello 4 U.2.02.02.02.000 - Patrimonio naturale non prodotto – Livello 5 U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico ex cap. 3170 “Interventi sul torrente Malone” conto gestione competenza del bilancio di previsione 2023;

- Richiamato il contratto, in forma di scrittura privata, sottoscritto in data 16.01.2024 rep. n. 1/2024;
- Visto il verbale di inizio lavori, datato 15.01.2024, dal quale emerge che la durata contrattuale è di 60 gg. naturali e consecutivi con scadenza al 14.03.2024;
- Vista la Determinazione n. 128 del 23.01.2024 con cui è stata autorizzata la ditta TERRA CON S.r.l. a concedere in subappalto alla ditta S.C.EDIL di Pagliero Sara s.a.s – Frazione Spineto n. 185 – Castellamonte (TO) – P.Iva 01686380013, parte delle opere di cui alla Cat. OG8 –quale unica categoria di lavoro, per un importo di € 30.000,00 di cui € 1.400,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. (corrispondente al 47,22% dell'importo di contratto);
- Vista la Determinazione n. 393 del 07.03.2024 con cui è stata approvata la modifica contrattuale in aumento dei LAVORI DI RICOSTRUZIONE SCOGLIERE, MOVIMENTAZIONE MATERIALE D'ALVEO E TAGLIO VEGETAZIONE IN DESTRA OROGRAFICA DEL TORRENTE MALONE NEI RPESSI DI VIA MOLINO/LOC. CASCINA BRUCIATA, redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, il cui valore è pari al 13,29% del valore contrattuale iniziale, quindi nel rispetto del comma 2 del medesimo art. 120, e trasmessa con nota prot prot. n. 4952 del 23.02.2024 dall'Ing. Michele CAVAPOZZI dello Archingeo Studio Associato, con la quale il quadro economico viene così modificato:

	Da contratto	Modifica contrattuale	
Lavori			
Lavori a base d'asta	€ 62.567,56	€. 72.764,62	
Ribasso d'asta del 5%	-€. 3.193,80	-€. 3.638,23	
Oneri	€ 2.850,41	€. 2.850,41	
Totale lavori	€ 63.532,53	€. 71.976,80	+ €8.444,27 (13,29%)
Somme a disposizione			
b1 Lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto	€ -	€ -	
b2 Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguire ai diversi livelli di prog. a cura della S.A.	€ -	€ -	
b3 Rilievi, accertamenti ed	€ -	€ -	

indagini da eseguire ai diversi livelli di prog. a cura del progettista			
b4 Allacciamenti a pubblici servizi e superamento interf.	€ -	€ -	
b5 Imprevisti	€ 5.338,11	€ -	
b6 accantonamenti per revisione prezzi	€ 1.334,53	€ -	
b7 Acquisizione aree o immobili indennizzi	€ 1.307,25	€ 1.309,37	
b8 Spese tecniche compresa CNPAIA			
b8.1/2 Progettazione esecutiva e coordinamento sic. prog.	€ 3.615,70	€ 3.615,70	
b8.3 Direzione lavori, contabilità e coordinamento sic. Esecuz	€ 3.688,85	€ 3.688,85	
b8.3.1 spese tecniche per perizia di variante		€ 627,00	
b8.4 Spese recupero ittofauna	€ 2.000,00	€ 1.500,00	
b8.5 Incentivo alle funzioni tecniche	€ 1.334,53	€ 1.334,53	
b9 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di supporto al RUP, e di verifica e validazione (compresa CNPAIA ed IVA)	€ 1.142,91	€ 1.142,91	
b11 Spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -	
b12 Spese per pubblicità	€ 225,00	€ 35,00	
b13 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali	€ -	€ -	
b14 Collaudi specialistici	€ -	€ -	
b15 Spese per la verifica preliminare archeologica	€ -	€ -	
b16 Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ -	€ -	
b17 Spese per opere artistiche	€ -	€ -	
b18 I.V.A.			
b18.1 Su lavori 22%	€ 13.977,16	€ 15.834,90	
b18.2 Su spese tecniche 22%	€ 1.607,00	€ 1.744,94	
ECONOMIE DEL RIBASSO	€ 4.086,43	€ -	

D'ASTA			
Totale somme a disposizione	€ 39.467,47	€ 31.023,20	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 103.000,00	€ 103.000,00	

e un aumento del tempo contrattuale di 15 giorni, posticipando così la scadenza contrattuale al 29 marzo 2024;

- Visto il verbale di sospensioni dei lavori datato 01.03.2024 e la successiva ripresa del 14.03.2024 che ha quindi posticipato il termine dei lavori al 12.04.2024;
- Dato atto che gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, il codice identificativo di gara CIG A03760E2DC attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- Visto il 1° stato d'avanzamento lavori redatto dal D.L. Ing. Michele CAVAPOZZI, trasmesso in data 05.04.2024 con nota prot. n. 8500 da cui risulta che alla data del 25.03.2024 sono stati eseguiti lavori per € 72.764,62, da cui va dedotto il ribasso d'asta del 5,00% pari ad € 3.638,23 quindi per un totale di € 69.126,39 oltre € 2.850,41 per oneri di sicurezza, per complessivi €71.976,80;
- Visto il certificato di pagamento n. 1 redatto in data 08.04.2024 dal Responsabile del Progetto Geom. Mirella Scalise, a favore della ditta aggiudicataria di una 1° RATA di € 71.616,92 (al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni sull'importo di € 71.796,80), oltre l'IVA al 22% pari ad € 15.755,72 per un totale di € 87.372,64;
- Visto l'allegato al certificato di pagamento n. 1 redatto dal Responsabile del Progetto Geom. Mirella Scalise, dal quale risulta che, il Servizio Finanziario dovrà emettere due distinti mandati di pagamento uno dei confronti dell'impresa affidataria e uno nei confronti del subappaltatore e precisamente:
 - per € 41.616,92, oltre € 9.155,72 per IVA al 22% per un totale di € 50.772,64 a favore della ditta aggiudicataria TERRA.CON S.r.l.;
 - per € 30.000,00, oltre € 6.600,00 per IVA al 22% per un totale di € 36.600,00 a favore della ditta subappaltatrice S.C.EDIL di Pagliero Sara s.a.s.;

per complessivi € 87.372,64;

- Preso atto che, l'importo di € 30.000,00 dovuto per le opere in subappalto alla ditta S.C.EDIL di Pagliero Sara s.a.s, va corrisposto direttamente al subappaltatore, come meglio specificato nella sopraesposta Determinazione n. 128/2024;
- Dato atto che, il subappaltatore deve emettere fattura all'appaltatore (artt. 21 e seguenti del D.P.R. 633/1972) senza applicazione dell'IVA, (art. 17, comma 6, lettera a), del D.P.R. 633/1972 "norma che esenta dall'applicazione dell'imposta del D.P.R. 633/1972);
- Dato atto inoltre che, il subappaltatore, a far data dal 1° luglio 2018 deve emettere fattura elettronica;
- Vista la fattura elettronica emessa dalla ditta TERRA.CON S.r.l. n. 15 del 10.04.2024, pervenuta in data 12.04.2024 e registrata al protocollo generale con il n. 9202, ammontante ad € 71.616,92, oltre l'IVA al 22% pari ad € 15.755,72 per un totale di € 87.372,64 inerente il certificato di pagamento n. 1;
- Vista la copia della fattura elettronica n. 73/F del 29.03.2024 della ditta S.C.EDIL di Pagliero Sara s.a.s, emessa nei confronti della ditta TERRA.CON S.r.l. di € 30.000,00, in regime d'inversione contabile (REVERSE CHARGE) inerente il corrispettivo per i lavori in subappalto e precisamente parte delle opere di cui alla cat. OG3 (rimozioni, disfacimenti e demolizioni, sottofondi, asfalti e pavimentazioni, sigillature, carotature, formazione cordoli e marciapiede, posa autobloccanti, ripristini pavimentazioni anche speciali), di cui alla Determinazione autorizzativa n. 664/2022, opere eseguite e riferite nel 1° S.A.L.;

- Richiamato il comma 629 lettera b) dell'articolo 1 della Legge 23.12.2014, n.ro 190 "legge di stabilità 2015" che ha introdotto, dal 1° gennaio 2015 il meccanismo, cosiddetto "split payment" secondo il quale per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti locali per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo le modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
- Visto il comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 7 del 09.01.2015 nel quale si anticipa che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale 27 del 03.02.2015;
- Ritenuto pertanto, a fronte della fattura soprarichiamata n. 15 del 10.04.2024 di disporre l'accantonamento dell'IVA pari ad €15.755,72 all'apposita risorsa del bilancio di previsione 2023, allocata tra le entrate per conto terzi" che verrà versata all'Erario con le modalità stabilite dal sopracitato decreto in particolare gli art.li 4 e 9;
- Visto il D.U.R.C. On Line, richiesta del 02.02.2024, protocollo documento INAIL n. 42305906 (scadenza validità 01.06.2024), dal quale si evince che l'impresa TERRA.CON S.r.l. è in regola con i versamenti dei contributi I.N.P.S. I.N.A.I.L. e CNCE;
- Visto il D.U.R.C. On Line, richiesta del 07.02.2024, protocollo documento INAIL n. 39580840 (scadenza validità 06.06.2024), dal quale si evince che l'impresa S.C.EDIL di Pagliero Sara s.a.s è in regola con i versamenti dei contributi I.N.P.S. I.N.A.I.L. e CNCE;
- Dato atto che, è stata verificata la non applicabilità dell'art. 4 del D.L. 26.10.2019 n. 124 (contrasto illecita somministrazione di manodopera);
- Dato atto che DOVRA' essere effettuato l'accertamento di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e s.m.i.;
- Ritenuto che nulla osti alla relativa liquidazione;
- Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
- Dato atto che il Responsabile del Progetto è il Geom. Mirella SCALISE;
- Accertata l'istruttoria favorevole del RUP – Geom. Mirella Scalise;
- Vista la dichiarazione sul tracciamento delle attività connesse a procedimento amministrativo firmata dall'Arch. Monica VERONESE in qualità di figura quale compete l'adozione del provvedimento finale e dall'Istruttore Geom. Mirella SCALISE in qualità di Responsabile del Progetto, che si allega al presente provvedimento;
- Richiamate:
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 18.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2024;

- Visti:
 - il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24.01.2022;
 - il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2024;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

- di prendere atto dell'istruttoria favorevole del RUP – Geom. Mirella Scalise;
- approvare il 1° stato d'avanzamento lavori redatto dal D.L. Ing. Michele CAVAPOZZI, trasmesso in data 05.04.2024 con nota prot. n. 8500 da cui risulta che alla data del 25.03.2024 sono stati eseguiti lavori per € 72.764,62, da cui va dedotto il ribasso d'asta del 5,00% pari ad € 3.638,23 quindi per un totale di € 69.126,39 oltre € 2.850,41 per oneri di sicurezza, per complessivi €71.976,80;
- di approvare il certificato di pagamento n. 1 redatto in data 08.04.2024 dal Responsabile del Progetto Geom. Mirella Scalise, a favore della ditta aggiudicataria di una 1° RATA di € 71.616,92 (al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni sull'importo di € 71.796,80), oltre l'IVA al 22% pari ad € 15.755,72 per un totale di € 87.372,64;
- di approvare l'allegato al certificato di pagamento n. 1, redatto dal Responsabile del Progetto Geom. Mirella Scalise, dal quale risulta che, il Servizio Finanziario dovrà emettere due distinti mandati di pagamento uno dei confronti dell'impresa affidataria e uno nei confronti del subappaltatore e precisamente:
- per € 41.616,92, oltre € 9.155,72 per IVA al 22% per un totale di € 50.772,64 a favore della ditta aggiudicataria TERRA.CON S.r.l.;
- per € 30.000,00, oltre € 6.600,00 per IVA al 22% per un totale di € 36.600,00 a favore della ditta subappaltatrice S.C.EDIL di Paglierio Sara s.a.s.;
- per complessivi € 87.372,64;
- di liquidare la spesa di € 41.616,92, quale sopra esposta e di autorizzare il competente servizio ad emettere i mandati di pagamento a favore della ditta TERRA.CON S.r.l. di Carmagnola, con imputazione alla Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – Programma 01 - Difesa del suolo – Titolo 2 - Spese in conto capitale – Macrogr. 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni – Livello 4 U.2.02.02.02.000 - Patrimonio naturale non prodotto – Livello 5 U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico ex cap. 3170 "Interventi sul torrente Malone" conto gestione competenza del bilancio di previsione 2024 (impegno n. 1501-1502/2023);

- di liquidare la spesa di € 30.000,00, quale sopra esposta e di autorizzare il competente servizio ad emettere il mandato di pagamento a favore della ditta S.C.EDIL di Pagliero Sara s.a.s di Castellamonte con alla Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – Programma 01 - Difesa del suolo – Titolo 2 - Spese in conto capitale – Macrog. 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni – Livello 4 U.2.02.02.02.000 - Patrimonio naturale non prodotto – Livello 5 U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico ex cap. 3170 “Interventi sul torrente Malone” conto gestione competenza del bilancio di previsione 2024 (impegno n. 20/1-2024);
- di dare atto che, il versamento dell’importo di € 15.755,72 avverrà con le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale 27 del 03.02.2015;
- di dare atto che DOVRA’ essere effettuato l’accertamento di cui all’art. 48/bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e s.m.i.;
- di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il seguente C.I.G. A03760E2DC;
- di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- di dare atto che il Responsabile del progetto è il Geom. Mirella SCALISE;
- di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;
- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per il pagamento delle suddette somme.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Geom. Mirella SCALISE e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 0119954535.

Il Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici,
Patrimonio e Manutenzioni
Firmato Digitalmente
VERONESE Arch. Monica