

COMUNE DI VOLPIANO

LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA TRIESTE

CUP J72B23001950004 - LOTTO 2

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

art. 10 comma 1 D.M. 49/2018

L'anno 2025 il giorno 23 del mese di giugno, il sottoscritto Ing. Marcello Concas, in qualità di direttore dei lavori in oggetto, presenti:

L'Ing. Philippe Gard in rappresentanza dell'Esecutore dei lavori;
alla presenza continua degli intervenuti

CONSIDERATO

- che con verbale in data 16/06/2025 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra;
- il verificarsi delle impreviste circostanze di cui al paragrafo seguente che impediscono il normale svolgimento dei lavori;

VISTA

- la richiesta dell'Esecutore che dichiara di incorrere in difficoltà nella reperibilità dei pannelli di copertura per la realizzazione dell'intervento, e quindi di non poter procedere nell'esecuzione delle opere previste entro la data di ultimazione dei lavori del 14/09/2025;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- non risulta opportuno procedere con la rimozione della copertura attuale, stante la probabilità di precipitazioni piovose tipiche del periodo estivo, e vista la già precaria situazione dell'attuale manto, fino alla consegna del nuovo materiale;

DOPO AVER RILEVATO CHE

- al momento lo stato di avanzamento del cantiere consiste nel solo allestimento del cantiere e non è possibile procedere all'emissione di un SAL;
- non vi sono da apporre cautele adottate per la protezione di materiali, mezzi e attrezzature;
- non sono presenti operai in cantiere in quanto le altre lavorazioni eseguibili non sono ancora cominciate;

DISPONE

- in accordo con le risultanze dello stato dei luoghi e delle opere di sospendere, a partire da oggi, i lavori di ripristino e messa in sicurezza della copertura del plesso scolastico di via Trieste, Lotto 2, fino al successivo ordine di ripresa;
- che l'Esecutore provveda ad informare tempestivamente la DL, al fine di una celere ripresa e conseguente ultimazione dei lavori, in merito all'iter di approvvigionamento del materiale necessario al proseguimento.