

COMUNE DI VOLPIANO

LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA TRIESTE

CUP J72B23001950004 - LOTTO 2

VERBALE DI RIPRESA LAVORI

art. 10 comma 4 D.M. 49/2018

L'anno 2025 il giorno 15 del mese di luglio, il sottoscritto Ing. Marcello Concas, in qualità di direttore dei lavori in oggetto, presenti:

L'Ing. Philippe Gard in rappresentanza dell'Esecutore dei lavori;

alla presenza continua degli intervenuti

PREMESSO

- che con verbale in data 23/06/2025 veniva disposta la sospensione dei lavori indicati in epigrafe per i seguenti motivi:

- difficoltà nella reperibilità dei pannelli di copertura per la realizzazione dell'intervento;

CONSIDERATO

- che in data 14 luglio 2025 sono stati consegnate in cantiere le forniture necessarie alla realizzazione di una prima parte consistente di lavorazione;

PRESO ATTO CHE

- con l'avvenuta fornitura sono venute a cessare le ragioni che avevano indotto a sospendere i lavori;

DISPONE

- la ripresa dei lavori invitando l'esecutore dalla data odierna a cominciare le attività in copertura, fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori il 06/10/2025;

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice che si dichiara pronta a riprendere immediatamente i lavori indicati senza sollevare alcuna eccezione.

Volpiano, lì 15/07/2025

L'Esecutore: COGEIS SPA


COGEIS SPA
Via XXV Aprile, 2/75
10010 BIANCINETTO (TO)
C.F./P.I. 11093910013

Il Direttore dei Lavori: Ing. Marcello Concas



