Ing. Giorgio Gianarro
Studio di Ingegneria

C.so G. Ferraris, 2 - 10121 TORINO Tel.: 011/18733969-347/2204653 E-mail: gianarrogiorgio@gmail.com

COMMITTENTE:

COMUNE DI VOLPIANO

INDIRIZZO COMMITTENTE:

P.zza Vittorio Em II,12 - 10088 Volpiano (TO)

UBICAZIONE INTERVENTO:

Via Roma ang. Via Botta - Volpiano (TO)

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 " RIGENERAZIONE URBANA"

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CARLO BOTTA

OGGETTO:

CRONOPROGRAMMA

ELABORATO:	REV.:	FASE:
R14	**0**	**PROGETTO ESECUTIVO**
		FILE: **Z:\COMUNE DI VOLPIANO (TO)\BIBLIOTECA\0 PROGETTO ESECUTIVO\+ R-07 - CRONOPROGRAMMA.DOC**

REV.	DATA	DESCRIZIONE	EDITATO	CONTROLLATO
4				
3				
2		r		
1	13/04/2023	QUARTA EDIZIONE	G.G.	Ing. Giorgio Gianarro
0	02/12/2022	TERZA EDIZIONE	G.G.	Ing. Giorgio Gianarro

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

La presente edizione annulla e sostituisce ogni revisione precedente dello stesso elaborato

Settimane

CRONOPROGRAMMA VOLPIANO VIA BOTTA

	ATTIVITA'	n° Set	1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	13 14 15 16	17 18 19 20	21 22 23 24	25 26 27 28	29 30 31 32	33 34 35 36	37 38 39 40	41 42 43 44	45 46 47 48	49 50 51 52	53 54 55 56	57 58 59 60
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	3	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Posa recinzioni	3															
3	Demolizione interne tramezzi, pavimenti,aperture nelle murature, asportazione serramenti esterni ed interni	7															
4	Consolidamento soliao 1 piano	6															
5	Scavi interni locali vari e consolidamento fondazioni lato interno	8															
6	Scavi esterni e consolidamento fondazioni esterne	12															
7	Consolidamento solaio 2 piano sottotetto	8															
8	Montaggio gru e noleggio gru	18															
9	Rifacimento copertura in legno	18															
10	Montaggio ponteggio	2															
11	Noleggio ponteggio	24															
12	Lavaggio e trattamenti su facciate esterne	24															
13	Demolizione volta loc. 5 formazione di solaio,fossa ascensore, consolidamento volte PT	8															
14	Vespaio IGLOO PT	8															
15	Impianti elettrci e meccanci piano terra 1° FASE	6															
16	Cappotto interno PT	6															
17	Finiture interne e pavimenti PT	8															
18	Decorazioni interne piano terra	4															
19	Restauro serramenti e nuovi serramenti PT	4															
20	Restauro serramenti e nuovi serramenti P1	4															
21	Impianti elettrci e meccanci PT 2° FASE	4															
22	Montaggio montascale PT	2															
23	Sistemazioni esterne marciapiede	6															
24	Finiture interne	10															
25	SMOBILITAZIONE CANTIERE	2															